

27.01.2015.

Rozpoczęła się realizacja inwestycji pn: „**Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych**” Nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy.





13.02.2015.

Pierwszy sprzęt i stacja paliw dotarły na budowę. Trwają też prace przygotowawcze pod zaplecze socjalno - biurowe wykonawcy. Pracują też geodeci i wytyczają usytuowanie obiektów budowlanych na terenie. Rozpoczęto zdejmowanie warstwy humusowej gleby, która znajdzie zastosowanie do prac wykończeniowych i kształtowania zieleni w końcowym etapie inwestycji.







18.02.2015.

Zaplecze budowy gotowe. Obiekt nr 21 to reaktory biologiczne – rozpoczęto roboty ziemne – rozpoczęto roboty ziemne pod ich budowę.





20.02.2015

Trwają roboty ziemne. Wykop pod reaktor biologiczny południowy.



